

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ - ГОРОД РОССОШЬ

пл. Ленина, д. 4, г. Россошь, Воронежская обл., 396650,
телефон (47396) 2-33-98, E-mail: *ksk.rossosh@mail.ru*

АКТ № 02

**по результатам контрольного мероприятия
«Проверка законности и результативности использования субсидий из областного бюджета,
направленных на реализацию мероприятия «Отбор и реализация проектов по поддержке
местных инициатив» государственной программы Воронежской области «Содействие
развитию муниципальных образований и местного самоуправления» в 2023 году»**

г. Россошь

16 августа 2024 года

Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 1.4 Плана работы Контрольно-счетной комиссии городского поселения - город Россошь на 2024 год, утвержденного Распоряжением Контрольно-счетной комиссии городского поселения - город Россошь от 27.12.2023 №37, Распоряжение Контрольно-счетной комиссии городского поселения - город Россошь от 03.07.2024 №24.

Предмет контрольного мероприятия: Проверка законности и результативности использования субсидий из областного бюджета, направленных на реализацию мероприятия «Отбор и реализация проектов по поддержке местных инициатив» государственной программы Воронежской области «Содействие развитию муниципальных образований и местного самоуправления» в 2023 году.

Проверяемый период деятельности: 2023 год.

Срок проведения контрольного мероприятия:

Контрольное мероприятие начато: 08 июля 2024 года.

Контрольное мероприятие окончено: 21 августа 2024 года.

Краткая информация об объекте контрольного мероприятия:

Полное и сокращенное наименование объекта контроля в соответствии с учредительными документами:

Администрация городского поселения - город Россошь Россошанского муниципального района Воронежской области -

Администрация городского поселения - город Россошь

ИНН/ КПП: 3627013759/ 362701001

ОГРН: 1023601236647

Юридический адрес и (или) место нахождения объекта контроля: 396655, Воронежская область, Россошанский район, город Россошь, площадь Ленина, дом 4

Фактический адрес объекта контроля: 396655, Воронежская область, Россошанский район, город Россошь, площадь Ленина, дом 4

Контактный телефон объекта контроля: 8 (47396) 5-11-71, 2-17-87

Основной вид деятельности: 84.11.32 Деятельность органов местного самоуправления городских поселений

Сведения об учете в налоговом органе: МИ ФНС №14 по Воронежской области, 30.11.2020.

Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица в проверенном периоде и по настоящее время является глава администрации городского поселения - город Россошь Кобылкин Владимир Алексеевич.

Исполнители контрольного мероприятия:

- председатель Контрольно-счетной комиссии городского поселения - город Россошь Коновальцева Ю. А.,
- старший инспектор Контрольно-счетной комиссии городского поселения - город Россошь Дахина Е. В.

Участвующие в проведении контрольного мероприятия:

- глава администрации городского поселения - город Россошь Кобылкин Владимир Алексеевич,
- начальник отдела финансов и бухгалтерского учета администрации городского поселения - город Россошь Пушкарская Галина Александровна.

Контрольное мероприятие проведено с согласия главы администрации городского поселения - город Россошь Кобылкина Владимира Алексеевича, в присутствии начальника отдела финансов и бухгалтерского учета администрации городского поселения - город Россошь Пушкарской Галины Александровны.

Документы, предоставленные на проверку:

1. Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Воронежской области бюджету городского поселения - город Россошь Россошанского муниципального района Воронежской области на реализацию мероприятия «Отбор и реализация проектов по поддержке местных инициатив» государственной программы Воронежской области «Содействие развитию муниципальных образований и местного самоуправления» от 31.01.2023 №2023/ппми-50;
2. Дополнительное соглашение №1 от 06.07.2023 к Соглашению о предоставлении субсидии из бюджета Воронежской области от 31.01.2023 №2023/ппми-50;
3. Дополнительное соглашение №2 от 07.12.2023 к Соглашению о предоставлении субсидии из бюджета Воронежской области от 31.01.2023 №2023/ппми-50;
4. Уведомления о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов от 28.12.2022 №1388/55, от 08.06.2023 №5988/22, от 04.12.2023 №14369/31;
5. Отчеты о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия, на 01.07.2023, на 01.10.2023, на 01.01.2024;
6. Муниципальный контракт №0131300031523000005 от 27.03.2023 на выполнение работ по обустройству площадки для выгула собак по адресу: Воронежская обл., г. Россошь, ул. Белинского, 20 п/1, приложения к нему №№1-4, соглашение о расторжении муниципального контракта №0131300031523000005 от 27.03.2023;
7. Муниципальный контракт №0131300031523000009 от 10.05.2023 на выполнение работ по обустройству площадки для выгула собак по адресу: Воронежская обл., г. Россошь, ул. Белинского, 20 п/1, приложения к нему №№1-5;
8. Счет на оплату от 15.08.2023 №25 по муниципальному контракту №0131300031523000009 от 10.05.2023, Справка о стоимости выполненных работ КС-3, Акт приемки выполненных работ;
9. Платежные поручения по муниципальному контракту 0131300031523000009 от 10.05.2023
 - от 25.08.2023 №4727 на сумму 255 039,00 рублей (МБ),
 - от 25.08.2023 №4730 на сумму 68 301,00 рублей (ВБ),
 - от 07.09.2023 №3300 на сумму 2 276 700,00 рублей (ОБ);

10. Договор о пожертвовании денежных средств для обустройства площадки для выгула собак от 19.06.2023, платежное поручение от 19.06.2023 №60 на сумму 44 459,00 рублей;
11. Договор о пожертвовании денежных средств для обустройства площадки для выгула собак от 20.06.2023, платежное поручение от 20.06.2023 №224 на сумму 23 842,00 рублей;
12. Акты освидетельствования скрытых работ по объекту «Обустройство площадки для выгула собак по адресу: Воронежская обл., г. Россошь, ул. Белинского, 20 п/1» №№1-20;
13. Общий журнал работ №1 по объекту «Обустройство площадки для выгула собак по адресу: Воронежская обл., г. Россошь, ул. Белинского, 20 п/1»;
14. Положительное заключение от 07.06.2022 №545 по результатам проверки сметной документации на предмет обоснованности применения сметных нормативов и их достоверности по объекту «Обустройство площадки для выгула собак по адресу: Воронежская обл., г. Россошь, ул. Белинского, 20 п/1»;
15. Паспорта качества, сертификаты соответствия, паспорта продукции на материалы, паспорта оборудования;
16. Муниципальный контракт №0131300031523000004 от 27.03.2023 на выполнение работ по обустройству территории городского кладбища по адресу: Воронежская обл., г. Россошь, ул. Подгорная, 43к/1, приложения к нему №№1-5, соглашение о расторжении муниципального контракта №0131300031523000004 от 27.03.2023 на сумму неисполненных обязательств 219 632,00 рублей;
17. Счет на оплату от 09.06.2023 №27 по муниципальному контракту №0131300031523000004 от 27.03.2023 №27, Справка о стоимости выполненных работ КС-3, Акт приемки выполненных работ;
18. Платежные поручения по муниципальному контракту №0131300031523000004 от 27.03.2023
 - от 13.06.2023 №2924 на сумму 111 138,01 рублей (МБ),
 - от 13.06.2023 №2925 на сумму 29 771,00 рублей (ВС),
 - от 22.06.2023 №3125 на сумму 992 400,00 рублей (ОБ);
19. Договор о пожертвовании денежных средств для обустройства территории кладбища по адресу: Воронежская обл., г. Россошь, ул. Подгорная, 43к/1 от 13.04.2023, платежное поручение от 13.04.2023 №36 на сумму 35 541,00 рублей;
20. Акт освидетельствования скрытых работ по объекту «Обустройство территории кладбища по адресу: Воронежская обл., г. Россошь, ул. Подгорная, 43к/1» №1;
21. Общий журнал работ №1 по объекту «Обустройство территории кладбища по адресу: Воронежская обл., г. Россошь, ул. Подгорная, 43к/1»;
22. Положительное заключение от 08.06.2022 №548 по результатам проверки сметной документации на предмет обоснованности применения сметных нормативов и их достоверности по объекту «Обустройство территории кладбища по адресу: Воронежская обл., г. Россошь, ул. Подгорная, 43к/1»;
23. Паспорта качества, сертификаты соответствия, паспорта продукции на материалы;
24. Договор ответственного хранения имущества от 25.08.2023;
25. Постановление правительства Воронежской области от 07.06.2023 №415 «О внесении изменений в распределение субсидий из областного бюджета муниципальных образований на реализацию проектов по поддержке местных инициатив на территории муниципальных образований Воронежской области на 2023 год»;
19. Инвентарные карточки нефинансовых активов №№7804,7810-7829.

В ходе проведения проверки законности и результативности использования субсидий из областного бюджета, направленных на реализацию мероприятия «Отбор и реализация проектов по поддержке местных инициатив» государственной программы Воронежской области «Содействие развитию муниципальных образований и местного самоуправления» в 2023 году установлено следующее.

Описательная часть.

Реализация государственной программы Воронежской области «Содействие развитию муниципальных образований и местного самоуправления» направлена на развитие местного самоуправления на территории Воронежской области, совершенствование муниципального управления, создание условий для сохранения исторического наследия и памяти погибших при защите Отечества, развитие территорий муниципальных образований Воронежской области, а также комплексное развитие сельских территорий.

Реализация государственной политики в области развития местного самоуправления на территории Воронежской области требует комплексного подхода к решению поставленных задач, решение которых должны привести к созданию системы взаимодействия населения, местного самоуправления и государственной власти. Эффективное функционирование этой системы позволит обеспечить:

- улучшение условий жизни населения в каждом муниципальном образовании;
- обретение гражданами навыков демократического взаимодействия с формируемыми ими органами местного самоуправления, а также навыков общественного контроля за эффективностью их деятельности;
- укрепление российской гражданской идентичности и достойное увековечение памяти погибших при защите Отечества и жертв военных преступлений нацистов и их пособников в период Великой Отечественной войны;
- устойчивое самостоятельное развитие муниципальных образований.

Развитие форм самоорганизации граждан на уровне своего населенного пункта служит платформой для развития гражданского общества, формирование которого является одной из целей стратегических приоритетов Воронежской области для органов власти всех уровней. Одной из таких форм является инициативное бюджетирование.

Также государственная программа реализуется для достижения приоритетов государственной политики по созданию комфортной среды проживания в населенных пунктах Воронежской области путем обустройства общественных пространств как в городских населенных пунктах, так и в сельских населенных пунктах.

Программа направлена на улучшение качества работы органов местного самоуправления различного уровня и мониторинг их деятельности.

Государственной программой реализуется ряд мероприятий, направленных на достижение целей [Стратегии](#) социально-экономического развития Воронежской области на период до 2035 года, утвержденной Законом Воронежской области от 20.12.2018 №168-ОЗ "О Стратегии социально-экономического развития Воронежской области на период до 2035 года": "Развитие гражданского общества, повышение вклада негосударственного некоммерческого сектора в социально-экономическое развитие Воронежской области" и "Полицентрическое развитие Воронежской области".

В проверяемом периоде (2023 году) Департаментом по развитию муниципальных образований Воронежской области в рамках государственной программы «Содействие развитию муниципальных образований и местного самоуправления» на основании Соглашения от 31.01.2023 №2023/ппми-50 была предоставлена субсидия из бюджета Воронежской области бюджету городского поселения - город Россошь Россошанского муниципального района Воронежской области на реализацию мероприятия «Отбор и реализация проектов по поддержке местных инициатив» на обустройство площадки для выгула собак, расположенной по адресу: Воронежская обл., г. Россошь, ул. Белинского, 20 п/1 и обустройство городского кладбища, расположенного по адресу: Воронежская обл., г. Россошь, ул. Подгорная, 43к/1.

Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете городского поселения - город Россошь Россошанского района Воронежской области (с изменениями) на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, составляет в 2023 году 3 733 349 (три миллиона семьсот тридцать три тысячи триста сорок девять) рублей 01 копейка. Общий размер Субсидии, предоставляемой из областного бюджета в бюджет городского поселения - город Россошь Россошанского муниципального района в соответствии с Соглашением (с изменениями), исходя из выраженного в процентах от объема расходного

обязательства, не более 3 269 100 (три миллиона двести шестьдесят девять тысяч сто) рублей 00 копеек.

Перечень мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия

Наименование мероприятия (направления)	Срок окончания реализации	Код строки	Объем финансового обеспечения на реализацию мероприятия, предусмотренный в местном бюджете, руб.		Уровень софинансирования, %	Справочно:		
			Всего на текущий 2023г.	В том числе субсидия из областного бюджета		Внебюджетные источники, руб.		Объем расходного обязательства на реализацию мероприятия, всего гр.4+гр.7+гр.8
						Средства населения	Средства благотворителей	
1	2	3	4	5	5	7	8	9
Обустройство площадки для выгула собак	15.09.2023	01	2 531 739,00	2 276 700,00	89,93	-	68 301,00	2 600 040,00
Обустройство городского кладбища		02	1 103 538,01	992 400,00	89,93	-	29 771,00	1 133 309,01
Всего			3 635 277,01	3 269 100,00	89,93	-	98 072,00	3 733 349,01

В бюджете городского поселения - город Россошь Россошанского района Воронежской области бюджетные ассигнования предусмотрены по подразделу 05 03 "Благоустройство" ЦСР 58 1 01 S8910 объеме 3 269,1 тыс. рублей (решение Совета народных депутатов городского поселения - город Россошь от 22.12.2022 №143 "О бюджете городского поселения - город Россошь на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" (с внесенными в него изменениями).

Мероприятия по обустройству площадки для выгула собак, расположенной по адресу: Воронежская обл., г. Россошь, ул.Белинского, 20 п/1 и обустройству городского кладбища, расположенного по адресу: Воронежская обл., г. Россошь, ул. Подгорная, 43к/1 определены в паспорте подпрограммы 1 «Реализация государственной политики в сфере социально-экономического развития городского поселения – город Россошь» муниципальной программы городского поселения - город Россошь «Развитие муниципального образования и местного самоуправления».

Проверка законности и результативности (эффективности) использования средств областного и местного бюджетов, направленных на обустройство площадки для выгула собак и обустройство городского кладбища

Проверкой установлено, что в проверяемом периоде администрацией городского поселения - город Россошь Россошанского района Воронежской области приняты бюджетные обязательства в общей сумме в сумме 3 733 349,01 рублей, кассовые расходы составили 3 733 349,01 рублей, в том числе:

- обустройство площадки для выгула собак - 2 600 040,00 рублей;
- обустройство городского кладбища - 1 133 309,01 рублей.

1. Анализ заключенных контрактов показал, что в проверяемом периоде администрацией городского поселения - город Россошь для обустройства площадки для выгула собак, расположенной по адресу: Воронежская обл., г. Россошь, ул. Белинского, 20 п/1 был заключен Муниципальный контракт №0131300031523000009 от 10.05.2023 с ООО «PCY-17» на сумму 2 600 040 (два миллиона шестьсот тысяч сорок) рублей 00 копеек.

Извещение об осуществлении закупки размещено 17 апреля 2023 года на сайте Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС) по адресу в сети «Интернет»: <http://zakupki.gov.ru> и на сайте Единой электронной торговой площадки (АО «ЕЭТП») по адресу в сети «Интернет»: <http://roseltorg.ru>.

Процедура подведения итогов электронного аукциона 0131300031523000009 проводилась комиссией по осуществлению закупок 25.04.2023.

По окончании срока подачи заявок до 25.04.2023 09:00:00 была подана единственная заявка на участие в электронном аукционе 0131300031523000009.

Комиссия по осуществлению закупок рассмотрела в соответствии со ст. 49 Федерального закона №44-ФЗ единственную заявку на участие в закупке, информацию и документы на соответствие извещению об осуществлении закупки и приняла решение о том, что заявка соответствует извещению об осуществлении закупки.

По результатам рассмотрения единственной заявки участника электронного аукциона электронный аукцион признан несостоявшимся на основании п. 1 ч. 1 ст. 52 Федерального закона №44-ФЗ.

На основании п. 6 ч. 2 ст. 52 заключен контракт с участником с идентификационным номером 1, по начальной (максимальной) цене контракта 2 600 040 (два миллиона шестьсот тысяч сорок) рублей 00 копеек. В соответствии с п. 25 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, в связи с признанием поданной им единственной заявки на участие в электронном аукционе соответствующей требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки.

Общая стоимость, объемы работ, количество и стоимость применяемых материалов, стоимость эксплуатации машин и механизмов, нормативная продолжительность работ определялись по локальному сметному расчету, который являлся неотъемлемой частью Муниципального контракта.

Сметная документация по объекту: «Обустройство площадки для выгула собак, расположенной по адресу: Воронежская обл., г. Россошь, ул. Белинского, 20 п/1», которая являлась приложением к Муниципальному контракту №0131300031523000009 от 10.05.2023, прошла проверку в ООО «Региональный центр ценообразования и экономики в строительстве» **07.06.2022** на предмет обоснованности и достоверности:

- сметных норм и расценок;
- поправочных коэффициентов к нормам затрат труда, оплате труда рабочих, нормам времени и затратам на эксплуатацию машин, учитывающих влияние условий производства работ;
- нормативов накладных расходов и сметной прибыли, и других действующих сметных нормативов.

По результатам данной проверки были сделаны выводы о том, что сметная документация разработана в соответствии с положениями, приведенными в Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории культуры) народов Российской Федерации (Приказ Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр; зарегистрирован в Минюсте РФ от 23.09.2020 №59986), а также рекомендована к утверждению заказчиком в сумме 2 600 040 (Два миллиона шестьсот тысяч сорок) рублей 00 копеек, НДС 20% – 433 340 (Четыреста тридцать три тысячи триста сорок) рублей 00 копеек, в ценах по состоянию на первый квартал 2022 года.

Для определения сметной стоимости работ по объекту: «Обустройство площадки для выгула собак, расположенной по адресу: Воронежская обл., г. Россошь, ул. Белинского, 20 п/1» была применена сметно-нормативная база ТЕР-2001 Воронежской области (редакция 2014 года, с изменениями И1(3)). Сметная стоимость была определена базисно-индексным методом по состоянию на 01.01.2000 с последующим переходом в текущий уровень цен по состоянию **на первый квартал 2022 года** (Письмо №4153-ИФ/09 от 07.02.2022 Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, приложение №2 «Прочие объекты» ОЗП=22,13; ЭММ=9,09; Материалы=7,32).

Проверкой установлено, что оплата по условиям Муниципального контракта №0131300031523000009 от 10.05.2023 производилась без авансового платежа. Муниципальный заказчик должен произвести оплату за выполненную работу в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств **не позднее 7 рабочих дней** с даты подписания Муниципальным Заказчиком документа о приемке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя и в соответствии с п. 7.7 данного контракта при отсутствии у Муниципального Заказчика претензий и замечаний по количеству и качеству выполненных работ. Согласно п. 5.2 Муниципального контракта №0131300031523000009 Муниципальный Заказчик осуществляет оплату в соответствии с доведенным финансированием.

Акт №1 сдачи-приемки выполненных работ по Муниципальному контракту №0131300031523000009 от 10.05.2023 был подписан Муниципальным Заказчиком 15.08.2023.

Счет на оплату от 15.08.2023 №25 на сумму 2 600 040 (два миллиона шестьсот тысяч сорок) рублей 00 копеек по Муниципальному Контракту №0131300031523000009 от 10.05.2023 Исполнителем выставлен 15.08.2023, к нему приложены:

- справка о стоимости выполненных работ и затрат от 15.08.2023 №1 по форме КС-3;
- акт о приемке выполненных раб от 15.08.2023 №1 по форме КС-2.

Документы о приемке №1 от 15.08.2023 получены Муниципальным Заказчиком 15.08.2023, подписаны 25.08.2023 с помощью электронной подписи.

Оплата по счету на оплату от 15.08.2023 №25 в сумме 2 600 040 (два миллиона шестьсот тысяч сорок) рублей 00 копеек по Муниципальному Контракту №0131300031523000009 от 10.05.2023 производилась на основании платежных поручений:

- от 25.08.2023 №4727 на сумму 255 039 (двести пятьдесят пять тысяч тридцать девять) рублей 00 копеек за счет средств местного бюджета;
- от 25.08.2023 №4730 на сумму 68 301 (шестьдесят восемь тысяч триста один) рублей 00 копеек за счет внебюджетных средств;
- от 07.09.2023 №5052 на сумму 2 276 700 (два миллиона двести семьдесят шесть тысяч семьсот) рублей 00 копеек за счет средств областного бюджета.

При исполнении условий Муниципального контракта №031300031523000009 от 10.05.2023 выявлено нарушение сроков платы (оплата 07.09.2023 на сумму 2 276 700 рублей 00 копеек за счет средств областного бюджета). В ходе проведения проверки получены разъяснения по данному факту от объекта контроля: средства областного бюджета на счет объекта контроля согласно выписки из лицевого счета администратора доходов бюджета №04313001250 поступили 05.09.2023.

Согласно п.7.7 Муниципального контракта №031300031523000009 от 10.05.2023 для приемки законченного обустройством объекта подрядчик передал заказчику исполнительную документацию (акт о приемке выполненных работ по форме №КС-2, справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме №КС-3, общий журнал работ (приложение №4 к контракту), акты освидетельствования скрытых работ, паспорта качества на материалы и оборудование, сертификаты соответствия на материалы).

2. Обустройство городского кладбища, расположенного по адресу: Воронежская обл., г. Россошь, ул. Подгорная, 43к/1.

Для выполнения данного мероприятия на основании проведения электронного аукциона был заключен Муниципальный контракт №0131300031523000004 от 27.03.2023 с ООО «АЛЕКС СТРОЙ» на сумму 1 352 941 (один миллион триста пятьдесят две тысячи девятьсот сорок один) рубль 90 копеек.

Начальная (максимальная) цена контракта: 2 100 829,20 рублей. Текущее снижение: 35,59%. Извещение об осуществлении закупки размещено 06 марта 2023 года на сайте Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС) по адресу в сети «Интернет»: <http://zakupki.gov.ru> и на сайте Единой электронной торговой площадки (АО «ЕЭТП») по адресу в сети «Интернет»: <http://roseltorg.ru>.

Процедура подведения итогов электронного аукциона 0131300031523000004 проводилась комиссией по осуществлению закупок 15.03.2023.

Комиссия по осуществлению закупок рассмотрела в соответствии со ст. 49 Федерального закона № 44-ФЗ 14 заявок на участие в закупке, информацию и документы на соответствие извещению об осуществлении закупки и решения о том, что все принятые заявки соответствуют извещению об осуществлении закупки. Комиссия по осуществлению закупок приняла решение признать победителем электронного аукциона 0131300031523000004 участника с идентификационным номером 10, предложившего цену контракта 1 352 941 (один миллион триста пятьдесят две тысячи девятьсот сорок один) рубль 90 копеек.

Общая стоимость, объемы работ, количество и стоимость применяемых материалов, стоимость эксплуатации машин и механизмов, нормативная продолжительность работ определялись по локальному сметному расчету, который являлся неотъемлемой частью Муниципального контракта, с учетом понижающего коэффициента (35,59%).

Сметная документация по объекту: «Обустройство городского кладбища, расположенного по адресу: Воронежская обл., г. Россошь, ул. Подгорная, 43к/1», которая являлась приложением к

Муниципальному контракту №0131300031523000004 от 27.03.2023, прошла проверку в ООО «Региональный центр ценообразования и экономики в строительстве» **07.06.2022** на предмет обоснованности и достоверности:

- сметных норм и расценок;
- поправочных коэффициентов к нормам затрат труда, оплате труда рабочих, нормам времени и затратам на эксплуатацию машин, учитывающих влияние условий производства работ;
- нормативов накладных расходов и сметной прибыли, и других действующих сметных нормативов.

По результатам данной проверки были сделаны выводы о том, что сметная документация разработана в соответствии с положениями, приведенными в Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории культуры) народов Российской Федерации (Приказ Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр; зарегистрирован в Минюсте РФ от 23.09.2020 №59986), а также рекомендована к утверждению заказчиком в сумме 2 100 829 (два миллиона сто тысяч восемьсот двадцать девять) рублей 20 копеек, НДС 20% – 350 138 (триста пятьдесят тысяч сто тридцать восемь) рублей 20 копеек, в ценах по состоянию на первый квартал 2022 года.

Для определения сметной стоимости работ по объекту: «Обустройство городского кладбища, расположенного по адресу: Воронежская обл., г. Россошь, ул. Подгорная, 43к/1» была применена сметно-нормативная база ТЕР-2001 Воронежской области (редакция 2014 года, с изменениями И1(3)). Сметая стоимость была определена базисно-индексным методом по состоянию на 01.01.2000 с последующим переходом в текущий уровень цен по состоянию **на первый квартал 2022 года** (Письмо №4153-ИФ/09 от 07.02.2022 Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, приложение №2 «Прочие объекты» ОЗП=22,13; ЭММ=9,09; Материалы=7,32).

Проверкой установлено, что оплата по условиям Муниципального контракта №0131300031523000004 от 27.03.2023 производилась без авансового платежа. Муниципальный заказчик должен произвести оплату за выполненную работу в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств **не позднее 7 рабочих дней** с даты подписания Муниципальным Заказчиком документа о приемке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя и в соответствии с п. 7.7 данного контракта при отсутствии у Муниципального Заказчика претензий и замечаний по количеству и качеству выполненных работ. Согласно п. 5.2 Муниципального контракта №0131300031523000004 Муниципальный Заказчик осуществляет оплату в соответствии с доведенным финансированием.

В соответствии с п. 10.5 Муниципального контракта №0131300031523000004 от 27.03.2023 стороны пришли к соглашению расторгнуть вышеуказанный муниципальный контракт по соглашению Сторон на сумму неисполненных обязательств в размере 219 632 (двести девятнадцать тысяч шестьсот тридцать два) рубля 89 копеек. Обязательства по Муниципальному контракту №0131300031523000004 от 27.03.2023 исполнены на сумму 1 133 309 (один миллион сто тридцать три тысячи триста девять) рублей 01 копейка.

Акт №1 сдачи-приемки выполненных работ по Муниципальному контракту №0131300031523000004 от 27.03.2023 был подписан Муниципальным Заказчиком 13.06.2023.

Счет на оплату от 09.06.2023 №27 на сумму 1 133 309 (один миллион сто тридцать три тысячи триста девять) рублей 01 копейка по Муниципальному Контракту №0131300031523000004 от 27.03.2023 Исполнителем выставлен 09.06.2023, к нему приложены:

- справка о стоимости выполненных работ и затрат от 09.06.2023 №1 по форме КС-3;
- акт о приемке выполненных работ от 09.06.2023 №1 по форме КС-2.

Документы о приемке №1 от 09.06.2023 получены Муниципальным Заказчиком 09.06.2023, подписаны 13.06.2023 с помощью электронной подписи.

Расчет по муниципальному контракту №0131300031523000004 от 27.03.2023 был произведен согласно счету на оплату от 09.06.2023 №27 на сумму 1 133 309 (один миллион сто тридцать три тысячи триста девять) рублей 01 копейка на основании платежных поручений:

- от 13.06.2023 №2924 на сумму 111 138 (сто одиннадцать тысяч сто тридцать восемь) рублей 01 копейка за счет средств местного бюджета;

- от 13.06.2023 №2925 на сумму 29 771 (двадцать девять тысяч семьсот семьдесят один) рубль 00 копеек за счет внебюджетных средств;

- от 22.06.2023 №3125 на сумму 992 400 (девятьсот девяносто две тысячи четыреста) рублей 00 копеек за счет средств областного бюджета.

Согласно п.7.7 Муниципального контракта №0131300031523000004 от 27.03.2023 для приемки законченного обустройством объекта подрядчик передал заказчику исполнительную документацию (акт о приемке выполненных работ по форме №КС-2, справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме №КС-3, общий журнал работ (приложение №4 к контракту), акты освидетельствования скрытых работ, паспорта качества на материалы и оборудование, сертификаты соответствия на материалы).

Согласно Договору пожертвования денежных средств от 13.04.2023 переданы безналичным путем денежные средства для обустройства городского кладбища, расположенного по адресу: Воронежская обл., г. Россошь, ул. Подгорная, 43к/1 в размере 35 541,00 (Тридцать пять тысяч пятьсот сорок один) рубль 00 копеек. Фактически израсходовано внебюджетных средств на обустройства городского кладбища, расположенного по адресу: Воронежская обл., г. Россошь, ул. Подгорная, 43к/1 - 29 771 (двадцать девять тысяч семьсот семьдесят один) рубль 00 копеек. Неизрасходованные внебюджетные средства в размере 5 770,00 (пять тысяч семьсот семьдесят) рублей 00 копеек в соответствии с п. 2.3.5 Договора пожертвования денежных средств от 13.04.2023 использованы в иных целях.

Нарушений при исполнении условий муниципального контракта №0131300031523000004 от 27.03.2023 не выявлено.

№ п/п	Сведения о заключенных контрактах (договорах)			Основания расчетов			Фактически оплачено	
	Наименование организации поставщика (подрядчика), ИНН, КПП	Номер, дата	Цена контракта (договора), рублей	Акт приемки выполненных работ, товарная накладная (номер, дата)	Счет на оплату (номер, дата)	Сумма, рублей	Платежное поручение, (номер, дата)	Сумма, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	ООО «PCY-17», ИНН 3627999250 КПП 362701001	№013130003 1523000009 от 10.05.2023	2 600040,00	№1 от 15.08.2023	№25 от 15.08.2023	2 600 040,00	№4727 от 25.08.2023, №4730 от 25.08.2023, №3300 от 07.09.2023	255 039,00(мб) 68 301,00(вс) 2 276 700,00(об)
2.	ООО «АЛЕКС СТРОЙ» ИНН 774397126 КПП 774301001	№013130003 1523000004 от 27.03.2023	435 702,91	№1 от 09.06.2023	№27 от 09.06.2023	1 133 309,01	№2924 от 13.06.2023, №2925 от 13.06.2023, № 3125 от 22.06.2023	111 138,01 (мб) 29 771,00(вс) 992 400,00(об)
Итого						3 733 349,01	х	3 733 349,01

Оценка достижения установленных показателей результативности предоставления субсидий показала, что согласно отчету о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия, администрацией городского поселения - город Россошь Россошанского района Воронежской области показатели по 2023 году выполнены в полном объеме.

Результаты контрольного мероприятия:

1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете городского поселения -город Россошь Россошанского района Воронежской области (с изменениями) на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, составляет в 2023 году 3 733 349 (три миллиона семьсот тридцать три тысячи триста сорок девять) рублей 01 копейка. Общий размер Субсидии, предоставляемой из областного бюджета в бюджет городского поселения - город Россошь Россошанского муниципального района в соответствии с Соглашением (с изменениями),

исходя из выраженного в процентах от объема расходного обязательства, не более 3 269 100 (три миллиона двести шестьдесят девять тысяч сто) рублей 00 копеек.

2. Мероприятия по обустройству площадки для выгула собак, расположенной по адресу: Воронежская обл., г. Россошь, ул.Белинского, 20 п/1 и обустройству городского кладбища, расположенного по адресу: Воронежская обл., г. Россошь, ул. Подгорная, 43к/1 определены в паспорте подпрограммы 1 «Реализация государственной политики в сфере социально-экономического развития городского поселения – город Россошь» муниципальной программы городского поселения - город Россошь «Развитие муниципального образования и местного самоуправления».
3. В проверяемом периоде администрацией городского поселения - город Россошь Россошанского района Воронежской области приняты бюджетные обязательства в общей сумме в сумме 3 733 349,01 рублей, кассовые расходы составили 3 733 349,01 рублей, в том числе:
 - обустройство площадки для выгула собак - 2 600 040,00 рублей (заключен Муниципальный контракт №0131300031523000009 от 10.05.2023 с ООО «PCY-17»);
 - обустройство городского кладбища - 1 133 309,01 рублей (заключен Муниципальный контракт №0131300031523000004 от 27.03.2023 с ООО «АЛЕКС СТРОЙ»).
4. Для определения сметной стоимости работ по объекту: «Обустройство площадки для выгула собак, расположенной по адресу: Воронежская обл., г. Россошь, ул. Белинского, 20 п/1» была применена сметно-нормативная база ТЕР-2001 Воронежской области (редакция 2014 года, с изменениями И1(3)). Сметая стоимость была определена базисно-индексным методом по состоянию на 01.01.2000 с последующим переходом в текущий уровень цен по состоянию **на первый квартал 2022 года** (Письмо №4153-ИФ/09 от 07.02.2022 Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, приложение №2 «Прочие объекты» ОЗП=22,13; ЭММ=9,09; Материалы=7,32).
5. Для определения сметной стоимости работ по объекту: «Обустройство городского кладбища, расположенного по адресу: Воронежская обл., г. Россошь, ул. Подгорная, 43к/1» была применена сметно-нормативная база ТЕР-2001 Воронежской области (редакция 2014 года, с изменениями И1(3)). Сметая стоимость была определена базисно-индексным методом по состоянию на 01.01.2000 с последующим переходом в текущий уровень цен по состоянию **на первый квартал 2022 года** (Письмо №4153-ИФ/09 от 07.02.2022 Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, приложение №2 «Прочие объекты» ОЗП=22,13; ЭММ=9,09; Материалы=7,32). Сметная стоимость работ по данному объекту при заключении Муниципального контракта на основании проведения процедуры электронного аукциона использовалась с учетом понижающего коэффициента (35,59%).
6. При исполнении условий Муниципального контракта №031300031523000009 от 10.05.2023 выявлено нарушение сроков платы (оплата 07.09.2023 на сумму 2 276 700 рублей 00 копеек за счет средств областного бюджета). В ходе проведения проверки получены разъяснения по данному факту от объекта контроля: средства областного бюджета на счет объекта контроля согласно выписки из лицевого счета администратора доходов бюджета №04313001250 поступили 05.09.2023.
7. При исполнении условий Муниципального контракта №0131300031523000004 от 27.03.2023 в соответствии с п. 10.5 Муниципального контракта №0131300031523000004 от 27.03.2023 стороны пришли к соглашению расторгнуть вышеуказанный муниципальный контракт по соглашению Сторон на сумму неисполненных обязательств в размере 219 632 (двести девятнадцать тысяч шестьсот тридцать два) рубля 89 копеек. Обязательства по Муниципальному контракту №0131300031523000004 от 27.03.2023 исполнены на сумму 1 133 309 (один миллион сто тридцать три тысячи триста девять) рублей 01 копейка.
8. При исполнении обустройства городского кладбища, расположенного по адресу: Воронежская обл., г. Россошь, ул. Подгорная, 43к/1 согласно Договору пожертвования денежных средств от 13.04.2023 переданы безналичным путем денежные средства для обустройства городского кладбища, расположенного по адресу: Воронежская обл., г. Россошь, ул. Подгорная, 43к/1 в размере 35 541,00 (Тридцать пять тысяч пятьсот сорок один) рубль 00 копеек. Фактически израсходовано внебюджетных средств на обустройства городского кладбища,

расположенного по адресу: Воронежская обл., г. Россошь, ул. Подгорная, 43к/1, 29 771 (двадцать девять тысяч семьсот семьдесят один) рубль 00 копеек. Неизрасходованные внебюджетные средства в размере 5 770,00 (пять тысяч семьсот семьдесят) рублей 00 копеек в соответствии с п. 2.3.5 Договора пожертвования денежных средств от 13.04.2023 использованы в иных целях.

9. Оценка достижения установленных показателей результативности предоставления субсидий показала, что согласно отчету о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия, администрацией городского поселения - город Россошь Россошанского района Воронежской области показатели по 2023 году выполнены в полном объеме.

Выводы по результатам контрольного мероприятия:

Таким образом, в ходе проведения контрольного мероприятия по вопросу проверки законности и результативности использования бюджетных средств, направленных на финансовое обеспечение мероприятия «Отбор и реализация проектов по поддержке местных инициатив» в рамках государственной программы Воронежской области «Содействие развитию муниципальных образований и местного самоуправления» в 2023 году Контрольно-счетной комиссией городского поселения - город Россошь **нецелевого расходования денежных средств не выявлено, денежные средства использованы в установленные сроки.**

Показателем эффективности использования бюджетных средств, направленных на финансовое обеспечение мероприятия «Отбор и реализация проектов по поддержке местных инициатив» в рамках государственной программы Воронежской области «Содействие развитию муниципальных образований и местного самоуправления» в 2023 году является **100% выполнение** администрацией городского поселения - город Россошь Россошанского района Воронежской области мероприятий по обустройству площадки для выгула собак, расположенной по адресу: Воронежская обл., г. Россошь, ул.Белинского, 20п/1 и обустройству городского кладбища, расположенного по адресу: Воронежская обл., г. Россошь, ул. Подгорная, 43к/1.

Председатель Контрольно-счетной
комиссии городского поселения -
город Россошь

Ю. А. Коновальцева

Старший инспектор Контрольно-счетной
комиссии городского поселения -
город Россошь

Е. В. Дахина

Участвующие в проведении контрольного мероприятия:

Глава
администрации городского
поселения - город Россошь

В. А. Кобылкин

Начальник отдела финансов и бухгалтерского
учета администрации городского
поселения - город Россошь

Г. А. Пушкарская

Настоящий акт составлен в четырех экземплярах.
Один экземпляр акта на 11 листах получил

(должность, Ф.И.О. сотрудника объекта контроля)

(подпись)

(дата)