

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ - ГОРОД РОССОШЬ

пл. Ленина, д. 4, г. Россошь, Воронежская обл., 396650,
телефон (47396) 2-33-98, E-mail: ksk.rossosh@mail.ru

АКТ № 02

по результатам контрольного мероприятия

«Проверка законности и результативности использования бюджетных средств, направленных на финансовое обеспечение мероприятия «Обустройство и восстановление воинских захоронений на территории Воронежской области (вне рамок софинансирования)» в рамках государственной программы Воронежской области «Содействие развитию муниципальных образований и местного самоуправления» в 2022 году»

г. Россошь

06 июля 2023 года

Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 1.3 Плана работы Контрольно-счетной комиссии городского поселения - город Россошь на 2023 год, утвержденного Распоряжением Контрольно-счетной комиссии городского поселения - город Россошь от 26.12.2022 №44, Распоряжение Контрольно-счетной комиссии городского поселения - город Россошь от 13.06.2023 №24.

Предмет контрольного мероприятия: Проверка законности и результативности использования бюджетных средств, направленных на финансовое обеспечение мероприятия «Обустройство и восстановление воинских захоронений на территории Воронежской области (вне рамок софинансирования)» в рамках государственной программы Воронежской области «Содействие развитию муниципальных образований и местного самоуправления» в 2022 году.

Проверяемый период деятельности: 2022 год.

Срок проведения контрольного мероприятия:

Контрольное мероприятие начато: 19 июня 2023 года.

Контрольное мероприятие окончено: 07 июля 2023 года.

Краткая информация об объекте контрольного мероприятия:

Полное и сокращенное наименование объекта контроля в соответствии с учредительными документами:

Администрация городского поселения - город Россошь Россошанского муниципального района Воронежской области -

Администрация городского поселения - город Россошь

ИНН/ КПП: 3627013759/ 362701001

ОГРН: 1023601236647

Юридический адрес и (или) место нахождения объекта контроля: 396655, Воронежская область, Россошанский район, город Россошь, площадь Ленина, дом 4

Фактический адрес объекта контроля: 396655, Воронежская область, Россошанский район, город Россошь, площадь Ленина, дом 4

Контактный телефон объекта контроля: 8 (47396) 5-11-71, 2-17-87

Основной вид деятельности: 84.11.32 Деятельность органов местного самоуправления городских поселений

Сведения об учете в налоговом органе: МИ ФНС №14 по Воронежской области, 30.11.2020.

Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица в проверенном периоде и по настоящее время является глава администрации городского поселения - город Россошь Кобылкин Владимир Алексеевич.

Исполнители контрольного мероприятия:

- председатель Контрольно-счетной комиссии городского поселения - город Россошь Коновальцева Ю. А.,
- старший инспектор Контрольно-счетной комиссии городского поселения - город Россошь Дахина Е. В.

Участвующие в проведении контрольного мероприятия:

- глава администрации городского поселения - город Россошь Кобылкин Владимир Алексеевич,
- начальник отдела финансов и бухгалтерского учета администрации городского поселения - город Россошь Пушкарская Галина Александровна.

Контрольное мероприятие проведено с согласия главы администрации городского поселения - город Россошь Кобылкина Владимира Алексеевича, в присутствии начальника отдела финансов и бухгалтерского учета администрации городского поселения - город Россошь Пушкарской Галины Александровны.

Документы, предоставленные на проверку:

1. Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Воронежской области бюджету городского поселения город Россошь Россошанского муниципального района на реализацию мероприятия «Обустройство и восстановление воинских захоронений на территории Воронежской области (вне рамок софинансирования)» государственной программы «Содействие развитию муниципальных образований и местного самоуправления» от 07.02.2022 №2022/вмо-23;
2. Дополнительное соглашение №1 от 31.05.2022 к Соглашению о предоставлении субсидии из бюджета Воронежской области от 07.02.2022 №2022/вмо-23;
3. Дополнительное соглашение №2 от 31.05.2022 к Соглашению о предоставлении субсидии из бюджета Воронежской области от 07.02.2022 №2022/вмо-23;
4. Уведомление №710/26 от 21.12.2021 о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов;
5. Отчеты о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия, на 01.07.2022, на 01.10.2022, на 01.01.2023;
6. Муниципальный контракт №1 от 14.02.2022 на изготовление скульптуры в виде однофигурной скульптурной композиции, изображающей фигуру солдата в каске и шинели для обустройства и восстановления воинского захоронения №279 в городе Россошь, приложения к нему №№1-5, дополнительное соглашение №1 от 14.02.2022 к Муниципальному контракту №1 от 14.02.2022;
7. Счет на оплату от 14.02.2022 №5 по муниципальному контракту №1 от 14.02.2022;
8. Письмо от 14.02.2022 №2 на имя главы администрации городского поселения город Россошь;
9. Отчет о проделанной работе по изготовлению скульптуры по состоянию на 14.02.2022;
10. Расчет стоимости на создание скульптурной композиции «Солдат» высотой 3 150 мм в полимербетоне от 10.02.2022;
11. Счет на оплату от 10.06.2022 №15 по муниципальному контракту №1 от 14.02.2022;

12. Акт №1 сдачи-приемки выполненных работ от 10.06.2022 по муниципальному контракту №1 от 14.02.2022, паспорт качества от 10.06.2022;
13. Платежные поручения по муниципальному контракту №1 от 14.02.2022
 - от 22.02.2022 №657 на сумму 90 750-00 рублей (МБ),
 - от 15.03.2022 №1120 на сумму 734 250-00 рублей (ОБ),
 - от 21.06.2022 №3194 на сумму 211 750-00 рублей (МБ),
 - от 28.06.2022 №3300 на сумму 1 713 250-00 рублей (ОБ);
14. Муниципальный контракт №80-д от 31.03.2022 на выполнение работ: «Обустройство и восстановление воинского захоронения Братской могилы Великой Отечественной войны №279, расположенной по адресу: Воронежская обл., г. Россошь, ул. Максима Горького, 290к/1», приложения к нему №№1-3, дополнительное соглашение №1 от 10.06.2022 к Муниципальному контракту №80-д от 31.03.2022;
15. Акты освидетельствования скрытых работ по объекту «Обустройство и восстановление воинского захоронения Братской могилы Великой Отечественной войны №279, расположенной по адресу: Воронежская обл., г. Россошь, ул. Максима Горького, 290к/1» от 05.04.2022 №1, от 08.04.2022 №2, от 11.04.2022 №3, от 13.04.2022 №4, от 15.04.2022 №5, от 19.04.2022 №6, от 25.04.2022 №7;
16. Положительное заключение от 31.03.2022 №314 по результатам проверки сметной документации на предмет обоснованности применения сметных нормативов и их достоверности по объекту «Обустройство и восстановление воинского захоронения Братской могилы Великой Отечественной войны №279, расположенной по адресу: Воронежская обл., г. Россошь, ул. Максима Горького 290к/1»;
17. Паспорта качества, сертификаты соответствия, паспорта продукции на материалы;
18. Счет на оплату от 10.06.2022 №15 по муниципальному контракту №80-д от 31.03.2022;
19. Акт №1 о приемке выполненных работ от 10.06.2022 по муниципальному контракту №80-д от 31.03.2022;
20. Справка №1 от 10.06.2022 о стоимости выполненных работ и затрат по муниципальному контракту №80-д от 31.03.2022;
21. Акт приемки выполненных работ приемочной комиссией от 10.06.2022 по муниципальному контракту №80-д от 31.03.2022;
22. Платежные поручения по муниципальному контракту №80-д от 31.03.2022
 - от 21.06.2022 №3196 на сумму 268 702-91 рублей (МБ),
 - от 28.06.2022 №3301 на сумму 167 000-00 рублей (ОБ);
23. Паспорт воинского захоронения Российская федерация, 36:27:0012726:114, Воронежская область, Россошанский район, г. Россошь, ул. Максима Горького, 290к/1.

В ходе проведения проверки законности и результативности использования бюджетных средств, направленных на финансовое обеспечение мероприятия «Обустройство и восстановление воинских захоронений на территории Воронежской области (вне рамок софинансирования)» в рамках государственной программы Воронежской области «Содействие развитию муниципальных образований и местного самоуправления» в 2022 году установлено следующее.

Описательная часть.

В соответствии с Законом Российской Федерации от 14.01.1993 № 4292-1 «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества» (далее - Закон РФ №4292-1) ответственность за содержание воинских захоронений на территории Российской Федерации возлагается на органы местного самоуправления. В связи с этим находящиеся в неудовлетворительном состоянии воинские захоронения подлежат восстановлению (ремонту, реставрации, благоустройству) органами местного самоуправления.

С целью обеспечения комплексного подхода к решению проблемы обустройства мест захоронения останков, погибших при защите Отечества, создания условий для их сохранности была утверждена государственная программа Воронежской области "Содействие развитию муниципальных образований и местного самоуправления" (далее - государственная программа),

направлена на развитие местного самоуправления на территории Воронежской области, совершенствование муниципального управления, а также развитие территорий муниципальных образований Воронежской области и создание условий для сохранения исторического наследия и памяти погибших при защите Отечества.

Реализация государственной политики в области развития местного самоуправления на территории Воронежской области требует комплексного подхода к решению поставленных задач, решение которых должны привести к созданию системы взаимодействия населения, местного самоуправления и государственной власти. Эффективное функционирование этой системы позволит обеспечить, в том числе укрепление российской гражданской идентичности и достойное увековечение памяти погибших при защите Отечества и жертв военных преступлений нацистов и их пособников в период Великой Отечественной войны. В рамках государственной программы планируется предоставление межбюджетных трансфертов на развитие территории муниципальных образований и проведение работ по увековечению памяти погибших при защите Отечества с применением различных моделей инициативного бюджетирования.

В силу Закона РФ №4292-1 воинские захоронения должны находиться на учете. На муниципальном уровне определен Реестр воинских захоронений, увековечивающих память при защите Отечества, расположенных на территории городского поселения - город Россошь Россошанского района Воронежской области, в который включено 14 воинских захоронений, в том числе Братская могила Великой отечественной войны №279, расположенная по адресу: Воронежская обл., г. Россошь, ул. Максима Горького, 290к/1. Данный объект поставлен на кадастровый учет, имеется паспорт воинского захоронения, собственником является администрация городского поселения - город Россошь.

В проверяемом периоде (2022 году) Департаментом по развитию муниципальных образований Воронежской области в рамках государственной программы "Содействие развитию муниципальных образований и местного самоуправления" на основании Соглашения от 07.02.2022 №2022/вмо-23 была предоставлена субсидия из бюджета Воронежской области бюджету городского поселения город Россошь Россошанского муниципального района на реализацию мероприятия «Обустройство и восстановление воинских захоронений на территории Воронежской области (вне рамок софинансирования)» на обустройство и восстановление воинского захоронения Братской могилы Великой отечественной войны №279, расположенной по адресу: Воронежская обл., г. Россошь, ул. Максима Горького 290к/1.

Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете городского поселения город Россошь Россошанского района Воронежской области на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, составляет в 2022 году 3 292 822 (три миллиона двести девяносто две тысячи восемьсот двадцать два) рубля 41 копейка. Общий размер Субсидии, предоставляемой из областного бюджета в бюджет городского поселения город Россошь Россошанского муниципального района в соответствии с Соглашением, исходя из выраженного в процентах от объема расходного обязательства, не более 2 614 500 (два миллиона шестьсот четырнадцать тысяч пятьсот) рублей.

Сведения о направлении расходов местного бюджета, софинансирование которых осуществляется из областного бюджета

Код по БК	Наименование мероприятия, объекта капитального строительства	Код строки	Предусмотрено бюджетных ассигнований в местном бюджете на 2022 год	Кассовые расходы местного бюджета		Уровень софинансирования, %
				за отчетный период	нарастающим итогом с начала года	
1	2	3	4	5	6	7
	Обустройство и восстановление воинского захоронения №279 в г. Россошь	01	3 292 822,41	3 185 702,91	3 185 702,91	82,07
	<i>в том числе изготовление и установка скульптуры и барельефа</i>		2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	89,0
	<i>обустройство территории</i>		542 822,41	435 702,91	435 702,91	38,33

В бюджете городского поселения - город Россошь Россошанского района Воронежской области бюджетные ассигнования предусмотрены по подразделу 05 03 "Благоустройство" ЦСР 58 1 01 S8530 объеме 3 292,8 тыс. рублей (решение Совета народных депутатов городского поселения город Россошь от 23.12.2021 №86 "О бюджете городского поселения - город Россошь на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" (с внесенными в него изменениями).

Мероприятия по благоустройству и восстановлению воинского захоронения Братской могилы Великой отечественной войны №279, расположенной по адресу: Воронежская обл., г. Россошь, ул. Максима Горького 290к/1 определены в паспорте подпрограммы 1 «Реализация муниципальной политики в сфере социально-экономического развития городского поселения – город Россошь» муниципальной программы «Развитие муниципального образования и местного самоуправления».

Проверка законности и результативности (эффективности) использования средств областного и местного бюджетов, направленных на обустройство и восстановление воинских захоронений

Проверкой установлено, что в проверяемом периоде администрацией городского поселения - город Россошь Россошанского района Воронежской области приняты бюджетные обязательства в общей сумме в сумме 3 292,8 тыс. рублей, кассовые расходы составили 3 185,7 тыс. рублей.

Анализ заключенных контрактов показал, что в проверяемом периоде администрацией городского поселения - город Россошь

- в соответствии с п. 13 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон №44-ФЗ) заключен Муниципальный контракт №1 от 14.02.2022 на изготовление скульптуры в виде однофигурной скульптурной композиции, изображающей фигуру солдата в каске и шинели для обустройства и восстановления воинского захоронения №279 в городе Россошь на сумму 2 750 000 (два миллиона семьсот тысяч) рублей 00 копеек (код закупки – 223362701375936270100100120019003244), что составляет 83,5% от всего объема заключенных контрактов;

- в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключен Муниципальный контракт №80-д от 31.03.2022 на выполнение работ: «Обустройство и восстановление воинского захоронения Братской могилы Великой отечественной войны №279, расположенной по адресу: Воронежская обл., г. Россошь, ул. Максима Горького, 290к/1» на сумму 542 822 (пятьсот сорок две тысячи восемьсот двадцать два) рубля 41 копейка (код закупки – 223362701375936270100100050000000244), что составляет 16,5% от всего объема заключенных контрактов.

Проверкой установлено, что оплата по условиям Муниципального контракта №1 от 14.02.2022 производилась с авансовым платежом в размере 30% от цены контракта, который оплачивался Муниципальным Заказчиком согласно выставленного Исполнителем счета и обоснования предоставления аванса, в течение 30 календарных дней с момента выставления счета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Исполнитель предоставляет отчет об использовании авансового платежа в течение 10 календарных дней с момента использования полученных денежных средств.

Счет на оплату №5 на оплату авансового платежа 30% от цены контракта (на сумму 825 000 (восемьсот двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек) по муниципальному контракту №1 от 14.02.2022м был выставлен Исполнителем 14.02.2022, к нему приложены были:

- письмо от 14.02.2022 №2 на имя главы администрации городского поселения - город Россошь;
- отчет о проделанной работе по изготовлению скульптуры по состоянию на 14.02.2022.

Оплата авансового платежа по счету на оплату от 14.02.2022 №5 по муниципальному контракту №1 от 14.02.2022 производилась на основании платежных поручений:

- от 22.02.2022 №657 на сумму 90 750 (девяносто тысяч семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек за счет средств местного бюджета;
- от 15.03.2022 №1120 на сумму 734 250 (семьсот тридцать четыре тысячи двести пятьдесят) рублей 00 копеек за счет средств областного бюджета.

Муниципальный заказчик по условиям муниципального контракта №1 от 14.02.2022 должен произвести окончательную оплату за выполненную работу в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств в течение 30 календарных дней со дня подписания Муниципальным Заказчиком акта выполненных работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Акт №1 сдачи-приемки выполненных работ по муниципальному контракту №1 от 14.02.2022 был подписан Муниципальным Заказчиком 10.06.2022, получен паспорт качества от 10.06.2022.

Окончательный расчет по муниципальному контракту №1 от 14.02.2022 был произведен согласно счету на оплату от 10.06.2022 №15 (на сумму 1 925 000 (один миллион девятьсот двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек) на основании платежных поручений:

- от 21.06.2022 №3194 на сумму 211 750 (двести одиннадцать тысяч семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек за счет средств местного бюджета;
- от 28.06.2022 №3300 на сумму 1 713 250 (один миллион семьсот тринадцать тысяч двести пятьдесят) рублей 00 копеек за счет средств областного бюджета.

Нарушений при исполнении условий муниципального контракта №1 от 14.02.2022 не выявлено.

Проверкой установлено, что оплата по условиям Муниципального контракта №80-д от 31.03.2022 производилась без авансового платежа в строгом соответствии с выполненными объемами из средств областного бюджета, средств городского поселения – город Россошь. Общая стоимость, объемы работ, количество и стоимость применяемых материалов, стоимость эксплуатации машин и механизмов, нормативная продолжительность работ определялись по локальному сметному расчету, который являлся неотъемлемой частью Муниципального контракта.

Сметная документация по объекту: «Обустройство и восстановление воинского захоронения Братской могилы Великой отечественной войны №279, расположенной по адресу: Воронежская обл., г. Россошь, ул. Максима Горького, 290к/1», которая являлась приложением к Муниципальному контракту №80-д от 31.03.2022, прошла проверку в ООО «Региональный центр ценообразования и экономики в строительстве» 31.03.2022 на предмет обоснованности и достоверности:

- сметных норм и расценок;
- поправочных коэффициентов к нормам затрат труда, оплате труда рабочих, нормам времени и затратам на эксплуатацию машин, учитывающих влияние условий производства работ;
- нормативов накладных расходов и сметной прибыли, и других действующих сметных нормативов.

По результатам данной проверки были сделаны выводы о том, что сметная документация разработана в соответствии с положениями, приведенными в Методике определения сметной

стоимости строительства, реконструкции капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории культуры) народов Российской Федерации (Приказ Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр; зарегистрирован в Минюсте РФ от 23.09.2020 №59986), а также рекомендована к утверждению заказчиком в сумме 542 822 (Пятьсот сорок две тысячи восемьсот двадцать два) рубля 41копейка, НДС – нет, в ценах по состоянию на первый квартал 2022 года.

Для определения сметной стоимости работ по объекту: «Обустройство и восстановление воинского захоронения Братской могилы Великой отечественной войны №279, расположенной по адресу: Воронежская обл., г. Россошь, ул. Максима Горького, 290к/1» была применена сметно-нормативная база ТЕР-2001 Воронежской области (редакция 2014 года, с изменениями И1(3)).Сметая стоимость была определена базисно-индексным по состоянию на 01.01.2000с последующим переходом в текущий уровень цен по состоянию на первый квартал 2022 года (Письмо №4153-ИФ/09 от 07.02.2022 Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, приложение №2 «Прочие объекты» ОЗП=22,13; ЭММ=9,09; Материалы=7,32.

Оплата за выполненные работы в полном объеме осуществляется на основании акта о приемке выполненных работ (КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (КС-3) не позднее 30 дней со дня подписания Муниципальным заказчиком акта о приемке выполненных работ. Оплата за выполненные работы осуществлялась при условии, что работа выполнена в полном объеме, надлежащим образом и согласованные сроки или досрочно.

В соответствии с п. 10.3 Муниципального контракта №80-д от 31.03.2022 стороны пришли к соглашению расторгнуть вышеуказанный муниципальный контракт по соглашению Сторон на сумму неисполненных обязательств в размере 107 119 (сто семь тысяч сто девятнадцать) рублей 50 копеек. Обязательства по Муниципальному контракту №80-д от 31.03.2022 исполнены на сумму 435 702 (четыреста тридцать пять тысяч семьсот два) рубля 91 копейка.

Акт о приемке выполненных работ (КС-2) и справка о стоимости выполненных работ (КС-3) были подписаны Муниципальным заказчиком 10.06.2022. Расчет по муниципальному контракту №80-д от 31.03.2022 был произведен согласно счету на оплату от 10.06.2022 №15 (на сумму 435 702 (четыреста тридцать пять тысяч семьсот два) рубля 91 копейка на основании платежных поручений:

- от 21.06.2022 №3196 на сумму 268 702 (двести шестьдесят восемь тысяч семьсот два) рубля 91 копейка за счет средств местного бюджета;

- от 28.06.2022 №3301 на сумму 167 000 (сто шестьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек за счет средств областного бюджета.

Нарушений при исполнении условий муниципального контракта №80-д от 31.03.2022 не выявлено.

№ п/п	Сведения о заключенных контрактах (договорах)			Основания расчетов			Фактически оплачено	
	Наименование организации поставщика (подрядчика), ИНН, КПП	Номер, дата	Цена контракта (договора), рублей	Акт приемки выполненных работ, товарная накладная (номер, дата)	Счет на оплату (номер, дата)	Сумма, рублей	Платежное поручение, (номер, дата)	Сумма, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	ИП Дикунова Н.Е., ИНН 366605680863 КПП 0	№1 от 14.02.22	2 750 000,00	№1 от 10.06.2022	№5 от 14.02.2022, №15 от 10.06.2022	2 750 000,00	№657 от 22.02.2022, №1120 от 15.03.2022, №3194 от 21.06.2022, №3300 от 28.06.2022	90 750,00(мб) 734 250,00(об) 211 750,00(мб) 1 713 250,00(об)
2.	ООО «Партнеры» ИНН 3627000365 КПП 362701001	№80-д от 31.03.22	435 702,91	№1 от 10.06.2022	№15 от 10.06.2022	435 702,91	№3196 от 21.06.2022, №3301 от 28.06.2022	268 702,91(мб) 167 000,00(об)
Итого						3 185 702,91	х	3 185 702,91

Оценка достижения установленных показателей результативности предоставления субсидий показала, что согласно отчету о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия, администрацией городского поселения - город Россошь Россошанского района Воронежской области показатели по 2022 году выполнены в полном объеме.

Выводы по результатам контрольного мероприятия:

Таким образом, в ходе проведения контрольного мероприятия по вопросу проверки законности и результативности использования бюджетных средств, направленных на финансовое обеспечение мероприятия «Обустройство и восстановление воинских захоронений на территории Воронежской области (вне рамок софинансирования)» в рамках государственной программы Воронежской области «Содействие развитию муниципальных образований и местного самоуправления» в 2022 году Контрольно-счетной комиссией городского поселения - город Россошь **нецелевого расходования денежных средств не выявлено, денежные средства использованы в установленные сроки.**

Показателем эффективности использования бюджетных средств, направленных на финансовое обеспечение мероприятия «Обустройство и восстановление воинских захоронений на территории Воронежской области (вне рамок софинансирования)» в рамках государственной программы Воронежской области «Содействие развитию муниципальных образований и местного самоуправления» в 2022 году является **100% выполнение** администрацией городского поселения - город Россошь Россошанского района Воронежской области мероприятий по обустройству и восстановлению воинского захоронения Братской могилы Великой отечественной войны №279, расположенной по адресу: Воронежская обл., г. Россошь, ул. Максима Горького, 290к/1.

Председатель Контрольно-счетной
комиссии городского поселения -
город Россошь

Ю. А. Коновальцева

Старший инспектор Контрольно-счетной
комиссии городского поселения -
город Россошь

Е. В. Дахина

Участвующие в проведении контрольного мероприятия:

Глава
администрации городского
поселения - город Россошь

В. А. Кобылкин

Начальник отдела финансов и бухгалтерского
учета администрации городского
поселения - город Россошь

Г. А. Пушкарская

Настоящий акт составлен в четырех экземплярах.
Один экземпляр акта на 8 листах получил

(должность, Ф.И.О. сотрудника объекта контроля)

(подпись)

(дата)