

Согласовано

Главный инженер МУП
ЖКХ г.Россошь «Химик»
Д.В.Степаненко

«__» 20__ г.

Утверждаю

Главный инженер
ООО ТД «Россошанский»
Ю.И.Бачурин

«__» 20__ г.

План

подготовки котельной ООО ТД «Россошанский» г.Россошь
к работе в осенне – зимний период 2025-2026 гг.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Сумма затрат, руб.	Срок исполнения
1	Внутренний осмотр, очистка от сажи и золы газоходов,экономайзеров, котлоагрегатов № 1, 2, 3, 4	руб	24800	Июнь
2	Ремонт лузгопроводов и ижекторов подачи лузги	руб	36560	Июнь
3	Ремонт и ревизия насосов и арматуры солевого хозяйства	руб	42600	Июль
4	Ремонт и ревизия запорной и регулирующей арматуры к/а № 3.	руб	39574	Июль
5	Ремонт, ревизия и ТО ГРУ– , ГР –2. Настройка ПСК-50, РД БК-100, РД БК-50, КПЗ-50, ПКН-100, промывка газ.фильтра ФГ-100.	руб	43450	Июнь
6	Ремонт топки к/а№4,замена поддува,ремонт футировки.	руб	48000	Август
7	Ремонт к/а №5,ремонт циклона,замена системы горения лузги,ремонт перегородки в конвективном пучке	руб	78000	Июль
8	Изготовление циклона для приема лузги к/а № 4.	руб	51200	Август
9	Реконструкция приемного отсека солевой ямы.	руб	43800	Июнь
10	Монтаж и наладка сигнализаторов загазованности СГГ-6М в помещение котельной.	руб	18000	Июль

11	Наружный и внутренний осмотр, гидравлические испытания по объектам котлонадзора ИЦ «Эксперт».	руб	34000	Июль
12	Ремонт дымососа к/а №5	руб	12000	Август
13	Ремонт прибора «Анкат» для контроля содержания кислорода в питательной воде.	руб	22500	Август
14	Замена насоса крепкого рассола ХМ 8/40 т-55 у 2.	руб	38000	Август
15	Ремонт и ревизия запорной и регулирующей арматуры к/а № 1,2,3,4. Регулировка предклапанов, ревизия водоуказательных стекол.	руб	38500	Июнь
16	Ремонт главной паровой гребенки и запорно – регулирующей арматуры на ней.	руб	17870	Июнь
17	Ревизия и ремонт сетевых насосов – 3 шт.; питательных – 3 шт.; подпиточных – 2 шт.; исходной воды и их запорной арматуры.	руб	35290	Июль
18	Ревизия и ремонт средств КИП и А, пусконаладочной аппаратуры и исполнительных механизмов, снятие приборов в Госповерку и их установка.	руб	43000	Июль
19	Покраска наружного газопровода высокого давления и газопроводов внутри котельной.	руб	16100	Август
20	Замена распредустройства в фильтре 2-й ступени № 7, существующие на щелевые; внутренний осмотр, досыпка фильтров 1-й ступени – 2 шт.; 2-й ступени – 2 шт; засыпка № 3-Ку-2-8.	руб	67700	Июль

21	Ремонт трубопроводов пара, воды, конденсаторов, подачи рассола отопления в пределах котельной.	руб	74720	август
22	Замена крышек на соляной яме.	руб	32650	Август
23	Ремонт линий дренажа и охлаждения, продувки котлов	руб	45500	август
ИТОГО			903814	

Вышеперечисленные работы планируется провести собственными силами организации.

Начальник котельной _____

Г.И.Фролов